



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/366/2024

Tagesordnungspunkt		
<b>Schülerhort Interimslösung - GS Söllingen / Containeranlage - Auftragsvergabe - Beratung und Beschlussfassung</b>		
Fachbereich:	Amt V - Bau- und Umweltamt	Datum: 16.01.2024
Bearbeiter:	Sutter-Müller	AZ:
<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Gemeinderat	27.02.2024	öffentlich

<b>Beschlussvorschlag:</b>	<b>Der Auftrag für die Schülerhort Interimslösung - GS Söllingen / Containeranlage - kann an den günstigsten Bieter, die Firma Adapteo GmbH, erteilt werden.</b>
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Pflichtaufgabe**



**Freiwillige Aufgabe**



**Ziel der Verwaltung:**

Schaffung einer Interimslösung für Horträume.

**Finanziellen Auswirkungen der Maßnahme:**

<b>Produktgruppe/Name</b>	36.50 - Interimslösung Hort Söllingen		
<b>Ordentlicher Ertrag (gesamt)</b>	0 €		
<b>Ordentlicher Aufwand (gesamt)</b>	902.006,03 €		
<b>davon Abschreibungen</b>	0 €		
<b>Jahr</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Sachkonto</b>
2024	€	175.390,06 €	42.31.00.00 - Mieten und Pachten **
2025	€	300.688,68 €	42.31.00.00 - Mieten und Pachten
2026	€	300.668,68 €	42.31.00.00 - Mieten und Pachten
2027	€	125.278,62 €	42.31.00.00 - Mieten und Pachten
2028	€	€	

\*\* Nachrichtlich: 736500104502 Gründung/ Anschlüsse HH-Plan 2024: 200.000,00 €

außer-/überplanmäßiger Aufwand

**Personelle Auswirkungen:**

Bindung Stellenanteile im Bau- und Umweltamt, insbesondere beim SG Hochbau.



### **Sachverhalt:**

In der Gemeinderatssitzung am 28.11.2023 hat der Gemeinderat der Ausschreibung, respektive der Umsetzung der Interimslösung des Schulhorts zugestimmt. Auf BV/122/2022/5 wird verwiesen.

Die Umsetzung der Interimslösung ist aufgrund des erforderlichen Platzbedarfs in der Grundschule Söllingen notwendig. Die Klassenstufen sind dort ab dem Schuljahr 2022 von 2-zügigen Klassen auf 3-zügige Klassen angestiegen. Die vorhandenen Flächen an der Grundschule sind ausgeschöpft und ab dem neuen Schuljahr im September 2024 und perspektivisch für Sommer 2025 werden aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen noch jeweils ein weiteres Klassenzimmer benötigt. Bis zur Errichtung des Neubauvorhabens „Hort“ muss der Hort aus den Räumlichkeiten der Grundschule interimswise in die Räumlichkeiten der dafür vorgesehenen Container ausweichen.

Die Baumaßnahme für die Anmietung der Container wurde auf der Grundlage der VOB öffentlich ausgeschrieben. Für die Ausschreibung haben sich 15 Firmen interessiert, davon haben zwei Firmen ein Angebot abgegeben. Die Submission hierüber hat am 25.01.2024 stattgefunden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote durch das Planungsbüro Klinkott ist folgendes Ergebnis in der Bieterreihenfolge festzuhalten:

Firma Adapteo GmbH, 63263 Neu-Isenburg	902.006,03 €
Firma XXX, 96132 Schlüsselfeld	974.610,00 €

Alle Preise inkl. MwSt. Beide Angebote sind vollständig und erfüllen die Vorgaben.

Die Verwaltung empfiehlt, den günstigsten Anbieter, die Fa. Adapteo GmbH, mit der Ausführung der Leistungen zu beauftragen.

#### Hinweis:

Die Kosten für die Gründung (Stahlplatten), Wasser- und Abwasseranschluss, Stromanschluss sind in den o.g. Mietkosten noch nicht enthalten. Hierfür sind im HH-Plan 2024 weitere 200.000 € vorgesehen (736500104502 Gründung/ Anschlüsse). Die tatsächlichen Kosten können erst nach Festlegung der ausführenden Containerfirma ermittelt werden, da die jeweiligen Anforderungen je Containerhersteller unterschiedlich sind.



**Verfolgte Ziele aus Pfinztal 2035/Klimaauffensive**

<b><u>Gesamtbeurteilung:</u></b>				
Die Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder / Jugendliche ist ein zentrales Thema der Gemeinde und muss sichergestellt werden.				
Ziele: Pfinztal...	Bewertung			Bemerkung
	För- dernd	Kein Beitrag	hem- mend	
...macht mobil				
...ist aktiv				
...schafft Raum				
...bildet und betreut	<b>X</b>			siehe oben
...verbindet				
...bietet Service				
...versorgt sich				
...ist stolz auf Nachhaltigkeit				
<b>Querschnittsziele</b>				
Umwelt- schutz/Ökologie/Nachhaltigkeit/ Klimaauffensive				
Haushaltskonsolidierung/ Schuldenabbau/ alternative Finanzierungsmodelle				
Kommunale Pflichtaufgaben/ Investive Infrastrukturprojekte				

**Anlagen:**

---